

**ADENDA No. 01
INVITACIÓN A LICITAR No. 01 DE 2026
MA 596 DE 2026**

Adquisición de bienes agropecuarios y suministro e instalación de prefabricados consistentes en doscientos doce (212) marquesinas para productores de cacao y doscientos doce (212) fermentadores para productores de café, de conformidad con lo establecido en el Memorando de Acuerdo COL/W40 MA 596 de 2026, suscrito entre la UNODC y la Fundación para el Desarrollo de la Región y el País – FUNDECERP.

PROYECTO COL/W40 “LOS PRODUCTORES DE LA ASOCIACIÓN TRANSFORMANDO EL CAMPO PARA TODOS, DESARROLLAN UN SISTEMA AGROFORESTAL PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE CACAO Y CAFÉ”

**COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR**

FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA REGION Y EL PAIS “FUNDECERP”

JUNIO DE 2026

1. Se modifica en la IAL, cronograma del proceso, en fecha límite para respuesta a las demandas, Cierre de IAL y Fecha de acta de recepción, así:

Fecha límite para la respuesta a las demandas y preguntas aclaratorias.	Fecha: 12 de junio de 2026 Página web: https://www.unodc.org/rocol/es/licitaciones-y-adquisiciones.html proyectos.fundecerp@gmail.com https://www.adr.gov.co/inicio/terminos-de-referencia/terminos-de-referencia-uit-1
Cierre de la IAL y presentación de la Oferta	Hora: 4:00 p.m. Fecha: 19 de junio de 2026 Lugar: OFICINA FUNDECERP Dirección: Calle 6D #19E-124 PISO 1 Municipio: Valledupar Departamento: Cesar Teléfono: 3182499557
Fecha, hora y lugar de elaboración de acta de recepción	Hora: 4:30 p.m. Fecha: 19 de junio de 2026 Lugar: OFICINA FUNDECERP Dirección: Calle 6D #19E-124 PISO 1 Municipio: Valledupar Departamento: Cesar Teléfono: 3182499557

2. Se modifica en la IAL, la Sección 5 – Especificaciones Técnicas, parte No. 1, así:

SECCIÓN 5 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARTE 1: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas

El proponente deberá entregar en físico y en USB, las fichas técnicas del fabricante o productor, de cada uno de los elementos requeridos. Este físico y el USB deben ser entregados en el mismo sobre de la presentación de la oferta.

Todos los elementos que requieran instalación se deben contemplar dicho rubro en el valor cotizado.

BLOQUE No. 1 – SUMINISTRO E INSTALACION DE MARQUESINAS Y CAJON FERMENTADOR

ÍTEM	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OTRA INFORMACION
1	Suministro e instalación a todo costo de Marquesina	<p>Instaladas a todo costo. Altura mínima: 2,65 m Ancho mínimo: 3,00 m Largo mínimo: 6,00 m Fundación: Dados de concreto con micropilotes en concreto, reforzados con acero. Resistencia mínima del concreto: 30,7 MPa (3.000 psi). Estructura: Tubular metálica en tubería cold rolled calibre 18 de 1", anclada a los dados mediante platinas y pernos. Cubierta: Plástico tipo invernadero calibre 6, resistente a rayos UV, de color amarillo y con transmisión de luz entre el 90 % y el 95 %, para garantizar protección contra lluvia y exceso de radiación solar. Ventanas: Dos (2) Semicirculares en lámina de policarbonato de 6 mm para ventilación. Ubicadas en los frentes de la</p>	Unidad	212	Declaración de cumplimiento de las especificaciones técnicas

ÍTEM	BIEN O SERVICIO	ESPECIFICACIONES TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OTRA INFORMACION
		<p>marquesina, con una altura de 0,85 m medida en el centro del semicírculo.</p> <p>Camas de secado: Cuatro (4) camas de secado en madera Moncoro, dimensiones de 3,00 x 1,20 m cada una. La madera deberá contar con traslape.</p> <p>Cortinas enrollables hacia arriba en ambos extremos de la estructura.</p> <p>La madera deberá someterse únicamente a un proceso de secado como método de inmunización.</p>			
2	Suministro e instalación a todo costo de Cajones Fermentadores	<p>Instalados a todo costo.</p> <p>Ancho mínimo: 3,40 m</p> <p>Largo mínimo: 4,5 m</p> <p>Altura mínima: 2,40 m</p> <p>Estructura en madera Moncoro</p> <p>Cubierta en teja de zinc ondulada de mínimo 3,658 m x 0,80 m, calibre 35 y espesor de 0,17 mm, instalada sobre estructura en listón de madera de 2" x 2".</p> <p>Bases en concreto (zapatas, pedestales y losa). Profundidad mínima de las zapatas: 0,40 m. Losa en concreto con espesor mínimo de 0,10 m, reforzada con malla electrosoldada de 6 mm.</p> <p>Estructura principal con columnas en listón de madera 4" x 4", ancladas a pedestales mediante platinas y pernos.</p> <p>Uniones entre columnas y vigas mediante tornillos o varillas roscadas.</p> <p>Cada cajon fermentador con tres (3) divisiones. Dimensiones mínimas por división: 0,60 m x 0,50 m x 0,60 m (alto).</p> <p>Soportes en madera para sostener los cajones.</p> <p>La madera deberá someterse únicamente a un proceso de secado como método de inmunización.</p>	Unidad	212	Declaración de cumplimiento de las especificaciones técnicas

3. Se ajusta el objeto de la IAL 01 de 2026, que quedará así:

“Adquisición de bienes agropecuarios y suministro e instalación de prefabricados consistentes en doscientos doce (212) marquesinas para productores de cacao y doscientos doce (212) fermentadores para productores de café, de conformidad con lo establecido en el Memorando de Acuerdo COL/W40 MA 596 de 2026, suscrito entre la UNODC y la Fundación para el Desarrollo de la Región y el País – FUNDECERP.”

4. Se elimina el AIU en la Sesión N° 07 oferta financiera. Ver Anexo ajustado: **SECCIÓN 7 - OFERTA FINANCIERA - IAL 01_MA 596 (Ajustado)**

5. Las demás condiciones de los documentos publicados y no modificados en la presente Adenda No. 1, se mantienen sin modificación alguna.

JOSE AGUSTIN SOLANO REDONDO
Representante Legal
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA REGION Y EL PAIS “FUNDECERP”
Valledupar-Cesar